



Übergangslösung

KITA IN DER GRUNDSCHULE GREETSIEL

Verzögerung bei der mobilen Kindertagesstätte in Greetsiel

Umsetzung verzögert sich aufgrund des umfangreichen Ausschreibungsverfahrens.

- Aufgrund der zahlreichen eingegangenen Angebote hat sich das Submissionsverfahren verlängert.
- Dadurch verschiebt sich der weitere Umsetzungsprozess.
- Die ursprünglich zum **2. November 2026** geplante Fertigstellung und Inbetriebnahme kann nicht wie vorgesehen erfolgen.

Übergangslösung für die Kinderbetreuung

Zur Sicherstellung der Betreuung während der Übergangsphase ist die vorübergehende Unterbringung der Kindertageseinrichtungen in der Grundschule Greetsiel vorgesehen.

- Die Übergangslösung wurde gemeinsam mit der AWO-Kreisverband Norden als Träger der mobilen Kindertagesstätte erarbeitet.
- Die zugrunde liegende Entwurfsplanung wurde mit dem Landesjugendamt und dem Landkreis Aurich abgestimmt.
- Die geplante Lösung wird dort als geeignet für die Erteilung einer Betriebserlaubnis eingeschätzt.
- Bauliche Anpassungen und organisatorische Abläufe werden eng mit der Grundschule Greetsiel abgestimmt.
- Schulleitung und Lehrkräfte sind von Beginn an in die Planung und Umsetzung eingebunden.

Umsetzung während der Herbstferien

Die notwendigen Umbaumaßnahmen und der Umzug sollen weitgehend während der Herbstferien erfolgen. Maßnahmen, die bereits vorher durchgeführt werden können, wie beispielsweise die Montage von Digitaltafeln, werden an Nachmittagen außerhalb des Schulbetriebs durchgeführt.

- **42. KW**
- Montag und Dienstag: Umzug der Klassenräume in einen anderen Gebäudetrakt
- Parallel: Beginn der erforderlichen baulichen Maßnahmen
- **43. und 44. KW**
- Schrittweiser Umzug der Kindertageseinrichtungen aus Manslagt und Uttum in die Grundschule Greetsiel
- **45. KW**
- Abschluss der notwendigen Vorbereitungen
- **02.11.2026:** Geplanter Start des regulären Kita-Betriebs in den Räumlichkeiten der Grundschule

Ziel

Sicherstellung einer durchgängigen Betreuung der Kinder trotz der Verzögerung bei der mobilen Kindertagesstätte.